KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA
KLAIPEDA STEVEDORING COMPANY

2008 -10- 21

Igor Surnin
Direktorius

UAB „Vingida“
Direktoriui Igoriui Surninui

2008-10-21 Nr. 05-389

DĖL EKSPERTIZĖS PASTABŲ PATAISYMO

Pateikiame Jums objekto *birių- pakuotų medžiagų sandėlių bloko Nemuno g.2, Klaipėda* preliminarias UAB „Klaipėdos ekspertizė“ išvadas.
Prašome kuo skubiau pataisyti konstrukcinės dalies projektą pagal pastabas.

Pagarbiai,

Technikos ir technologijos direktorius Laimonas Rimkus

A. Tereščenko (8 46) 395539

Nemuno g. 2B, 91199 Klaipėda
Tel. (8 46) 395 500, faks. (8 46) 380 384
El. paštas bega@bega.lt
Įmonės kodas 140451567
PVM mokėtojo kodas LT404515610

Nemuno g. 2B, LT-91199 Klaipėda, Lithuania
Phone +370 46 395 500, fax +370 46 380 384
E-mail bega@bega.lt
Home page: www.bega.lt
VAT No. LT404515610

p. Antanaitis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KLAIPĖDOS EKSPERTIZĖ"
Atestatas Nr. 4643, galioja iki 2009-03-23

BIRIŲ-PAKUOTŲ MEDŽIAGŲ SANDĖLIŲ BLOKO STATYBA NEMUNO 2

BENDROJI PROJEKTO EKSPERTIZĖ (preliminariai)

1. Bendroji dalis

Privalomosios pastabos:

Be pastabų.

3. Architektūrinė dalis

Privalomosios pastabos:

4. Konstrukcinė dalis (Sandėlis Nr.1 ir Nr.2).

Privalomos pastabos:

4.1. Statinio pavadinimas neatitinka STR 1.05.06:2005 p.6.16 reikalavimams bei sąvade nurodytam pavadinimui. Projekto dalies brėžiniai turi būti suderinti su genprojektuotoju atatinkamu spaudu. Bylos lapai ir brėžiniai nesunumeruoti, spaudai nepilnai užpildyti, nevisi parašai. Kas per sutrumpinimas PD (R14-99, lentelė 4) ?.

4.2. Aiškinamąją dalį papildyti aikštelės geologinėmis ir hidrogeologinėmis charakteristikomis, privaloma nuoroda dėl apkrovų patikslinimo sudarant darbo projektą (STR 1.05.06:2005 8 priedas p.9.1).

4.3. Nepateiktos techninės specifikacijos (STR 1.05.06:2005 8 priedas, p.9.2.).

4.4. Nepaskaičiuoti ir nesuprojektuoti pamatai po metaliniais rėmais. Nepilnai išspręsta sandėlio grindų konstrukcija, jos atsparumas naudojamam transportui bei cheminiam poveikiui, (STR 1.05.06:2005 8 priedas, p.9.3; 9.4), sandėlio atitvaros jungtis su pamatu ar pagrindu, lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemų principinis sprendinys .

4.5. Skaičiavimuose priimta rėmo jungtis su pamatu šarnyrinė, o brėžiniuose nurodyta standi jungimo schema. Neįvertinta vienpusė sniego apkrova. Patikslinti sudarant darbo projektą.

4.6.Metalinio rėmo jungties mazgai pateikti netinkamame mąstelyje, neskaitomi. (STR 1.05.08:2003, p.10, priedai 7 ir 8).

4.7. Nepilni sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir ne pagal LST 1516 reikalavimus (pvz.trūksta pamatų bei surenkamų grindų konstrukcijų ir kt.).

4.8. Ekspertizei papildomai pateikti konstrukcinės dalies darbo projektą. ????

Vytauto g. 7 - 23
LT-92138 Klaipėda

Tel. (8 ~ 46) 319 917
Faksas (8 ~ 46) 411 944

Įmonės kodas 300543700
el. paštas ke@klaipedoseksperize.lt