IKI SUTARTIES NUTRAUKIMO
ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2008 gruodžio mėn.10 d.

Šiuo aktu pažymima iki sutarties (2008 05 26 dienos Rangos sutartis Nr.F9/b1) nutraukimo UAB „Vingida“ atliktų darbų apimtis, perduodama UAB KJKK „Bega“.

Dalyvavo:
UAB KJKK “Bega” (Užsakovas)
Technikos ir technologijų direktorius Laimonas Rimkus
Komercijos direktorius Egidijus Petrauskas
Statybos techninis prižiūrėtojas Everistas Černiauskas, kvalifikacijos atestato Nr.B3908

Kviesti asmenys: UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“, direktorius plėtrai Jonas Sabeckis

Antstolis: Aleksandras Selezniovas.

Kviestas dalyvauti Rangovas - UAB „Vingida“
Direktorius Igor Surnin,

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Atžyma apie įvykdymą / pateikimą
1.	**Projektavimo darbai:**	
1.1	Techninis projektas, „Metalinis tentinis pastatas 33.5 x 160 x 6“; techninis projektas „Metalinis tentinis pastatas 26.5 x 84 x 6“	PATEIKTA Pastabos: bendrosios ekspertizės aktai Nr. EY-145-2008-01, Nr. EY-145-2008-02
1.2	Darbo projektas	NEPATEIKTAS
2.	**Statybos – montavimo darbai:**	
2.1	*Metalinės konstrukcijos:	
2.1.1	I dalis (33.5 x 160 x 6 m)	Kolonos ir santvaros sumontuotos ašyse 1 – 55, galutinis konstrukcijų sutvirtinimas ryšiais, suvaržymai neatlikti. Pilnai nesumontuoti kolonos pado tvirtinimo ankeriai.
2.1.2	IIdalis (26.5 x 84 x 6 m)	Kolonos ir santvaros sumontuotos ašyse 1-29. Ašyse 1 – 29 pilnai nesumontuoti vėjo ryšiai, suvaržymai neatlikti, pilnai nesumontuoti kolonos pado tvirtinimo ankeriai.
2.1.3.	I dalies sujungimas su II dalimi (koridorius) - ašys 29-33	Metalinės konstrukcijos pristatytos, bet nesumontuotos. Vartai 2 vnt. nepateikti. PVC danga – nepateikta.
2.2	PVC tentinis denginys:	
2.2.1	I dalis (33.5 x 160 x 6 m)	PVC tentinis denginys ašyse 29 – 55 sumontuotas , bet neužsandarinti plyšiai

Nuorašas tikras

		tarp tentų, tento – grindų, galutinai nesutvirtintas. PVC tentinis denginys nesumontuotas ašyse 1 – 29, nesumontuotos PVC tentinio audinio galinės sienos ašyse „1“ ir „55“. Ant santvarų ašyse 15-29 užkeltas PVC dangos ruošinys, suvyniotas, kiekis ir būklė nežinomi.
	II dalis (26.5 x 84 x 6 m)	PVC tentinis denginys nepateiktas ir nesumontuotas ašyse 1 – 29, nepateiktos ir nesumontuotos PVC tentinio audinio galinės sienos ašyse „1“ ir „29“
2.3	Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga po konstrukcijų sumontavimo	
2.3.1	I dalis (33.5 x 160 x 6 m)	Antikorozinė apsauga neatlikta
2.3.2	II dalis (26.5 x 84 x 6 m)	Antikorozinė apsauga neatlikta
2.4	Tentiniai stumdomi vartai su priklausiniais:	
2.4.1	I dalis (33.5 x 160 x 6 m)	Tentiniai stumdomi vartai nesumontuoti ašyse „1“, „28-29“, „55“
2.4.2	II dalis (26.5 x 84 x 6 m)	Tentiniai stumdomi vartai nepateikti ir nesumontuoti ašyse „1“, „16-17“, „29“
3.	**Privalomi dokumentai:**	
3.1	Atestatas, suteikiantis teisę vykdyti ypatingų statinių statybos – montavimo darbus	NEPATEIKTA
3.2	Statybos darbų vadovo, vadovavusio statybos – montavimo darbams atestatas	NEPATEIKTA
3.3	Pagamintų ir sumontuotų metalinių konstrukcijų gaminių pasai	NEPATEIKTA
3.4	Metalo konstrukcijų tvirtinimo detalių atitikties deklaracijos	NEPATEIKTA
3.5	Statybos darbų žurnalas	NEUŽPILDYTAS

Priedas Nr.1 – aiškiamoji birių-pakuotų medžiagų sandėlių bloko ašių nužymėjimo schema - 1 lapas

UAB „Vingida“ atstovas neatvyko

Šalių parašai:

Technikos ir technologijų direktorius Laimonas Rimkus

Komercijos direktorius Egidijus Petrauskas

Statybos techninis prižiūrėtojas Everistas Černiauskas

UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“
Jonas Sabeckis

Kopija tikra 332
Registro Nr. _____
200 9 m. 05 mėn. 05 d.
Advokatė Gražina Mauručaitienė
2 lapai

Lapai 2, iš 2